

# FUTURA PER L'ITALIA DI DOMANI







La Provincia di Biella, nel suo ruolo di Ente di area vasta ha istituito una Cabina di Regia a livello locale per coordinare quanto avviene sul territorio in relazione al PNRR, l' Ufficio Europa della Provincia di Biella.

ufficio europa

I progetti finanziati PNRR in gestione al Servizio EDILIZIA SCOLASTICA, GESTIONE DEL PATRIMONIO E IMPIANTI TECNOLOGICI sono in tutto tre per 3 EDIFICI SCOLASTICI a Biella e Cossato e si riferiscono a **3 PROGETTI IN ESSERE** (Finanziamento MIUR) successivamente confluiti nel PNRR.



**PIANO 2020** 



**PRIMO PIANO PROVINCE ECITTÀ METROPOLITANE** 



**SECONDO PIANO PROVINCE ECITTÀ METROPOLITANE** 





#### **MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA**

**COMPONENTE 1** Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

**INVESTIMENTO 3.3** Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.





**MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE** 





INTERVENTI





5.744.593,10

valore finanziato











### LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO I.I.S. "EUGENIO BONA" VIA GRAMSCI, 22 - BIELLA

E. Bona - via Gramsci 22 - Biella

















- N. 5 VASCHE di ACCUMULO in amianto RIMOSSE
- SOSTITUZIONE DEI TERMOSIFONI
- · RESTAURO DI TUTTE LE PORTE LIGNEE



















#### ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO LICEO A. AVOGADRO – BIELLA VIA GALIMBERTI























## ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO PALESTRE LICEO G&Q SELLA VIA A. ABEBA





















#### NUOVA PALESTRA DI COSSATO – IIS COSSATESE E VALLESTRONA



















#### RIQUALIFICA PALESTRE EST E OVEST C.SO PELLA - IIS Q. SELLA CORSO PELLA





















LIVELLO PROGETTAZIONE ACQUISITO



FASE PROCEDURALE RAGGIUNTA



RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI E. Bona

importo finanziamento:

311.600,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione conclusa

TIMING

2022 2023

Procedura di aggiudicazione e avvio dei lavori

2024 2025

Esecuzione dei lavori e monitoraggio

2026

Conclusione dei lavori

II Lotto - ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO LICEO SCIENTIFICO A. Avogadro

importo finanziamento:

2.258.832,65 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione in corso

Nuovo edificio scolastico IIS Cossatese e Vallestrona – LOTTO 1 NUOVA PALESTRA

(sostituzione edilizia)

importo finanziamento:

3.600.000,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione in corso











LIVELLO PROGETTAZIONE ACQUISITO



FASE PROCEDURALE RAGGIUNTA



PALESTRA liceo A. Avogadro

importo finanziamento:

421.000,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione in corso

TIMING

2022 2023

Procedura di aggiudicazione e avvio dei lavori

- 1

2024 2025

Esecuzione dei lavori e monitoraggio

2026

Conclusione dei lavori

PALESTRE liceo G&Q Sella

importo finanziamento:

772.000,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione in corso

**PALESTRE** 

Q. Sella c.so Pella

importo finanziamento:

1.350.000,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI CONCLUSI** 

rendicontazione in corso